


ミャンマー円借款コンサルタント業務の状況

本プロジェクトでは 2016 年 4 月から、ミャンマー郵電公社（MPT : Myanma Posts and Telecommunications） に対し、同公社が実施する円借款事業「通信網改善計画」（Communication Network Improvement Project）に関するコンサルタント業務を提供しています。2019 年 12 月に開始した建設フェーズはコロナウイルス蔓延の影響とクーデターの影響を受け工事が一時中断していました。その影響を最も受けたのが屋外で工事を実施する土木工事でした。2022 年 6 月には土木工事を除外する旨、その他の工事については 2023 年 3 月に完了する旨の方針が立てられ現地での工事が進捗することとなりました。

ヤンゴン～ネピドー～マンダレーの 3 都市間の期間通信網の工事は 2022 年 6 月～2023 年 1 月、ヤンゴン市内通信網（メトロネットワーク）の工事は 2022 年 8 月～2023 年 3 月、国際関門局強化およびインターネット接続環境改善・IP アドレス枯渇対策の工事は 2022 年 4 月～2023 年 3 月で完了し、保証期間に入っています。また、ヤンゴン市内通信網（メトロネットワーク）のための電力工事は 2022 年 4 月～2023 年 3 月末で完了です。

それぞれ、行われた工事に対し、日本からの遠隔または現地でのコンサルタント業務を実施してきました。目標とした 2023 年 3 月に工事が完了することとなりましたが、除外された土木工事については、支払い金額に対する交渉が継続しています。保証期間での監理業務および残された課題に対し、その円滑な推進に貢献できるようコンサルタントとして努力してまいります。



出典 : <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000073751.pdf>